



PROCESO MCO-GADPSJ-003-2018

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR CRUZ VERDE, DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY".

En la parroquia San Joaquín, cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los 07 días del mes de Enero de 2019, se reúnen los señores: Sr. Humberto Mejía, Vocal del GADPSJ, y Arquitecto Edgar Naranjo Naranjo, Administrador del contrato, en representación del GAD Parroquial de San Joaquín; Ing. Civil Marcelo Bedoya Izquierdo, Contratista; e Ingeniero Civil Diego Esteban Mendieta Quito, Fiscalizador, en calidad de observador, con el objeto de suscribir la presente acta de entrega - recepción **PROVISIONAL** de la obra "CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR CRUZ VERDE, DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY", con sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

En la parroquia San Joaquín, con fecha 30 de Octubre de 2018 se suscribe un contrato de obra entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Joaquín y el Ing. Marcelo Bedoya Izquierdo, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR CRUZ VERDE, DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY", por el valor de \$ **44.595,10** cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco con 10/100 dólares de los Estados Unidos de América), más el valor del IVA.

Con fecha 21 de Diciembre de 2018 el Contratista Ing. Civil Marcelo Bedoya Izquierdo, solicita al señor Presidente del GAD Parroquial, la recepción provisional de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR CRUZ VERDE, DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY", considerando que ha cumplido con el objeto del contrato.

El señor Presidente del GAD Parroquial, mediante oficio de fecha 26 de Diciembre de 2018 designa como miembro de la comisión de recepción al Sr. Humberto Mejía, Vocal del GADPSJ, considerando que no se cuenta con técnicos en la Entidad Contratante.

E. J. H.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR CRUZ VERDE, DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY

Tipo de proceso: Menor cuantía

Ubicación: Barabón Chico- San Joaquín

Contratista: Ing. Civil Marcelo Bedoya Izquierdo

Fecha de suscripción del Contrato: 30 de Octubre del 2018

Monto del contrato: \$ 44.595,10 cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco con 10/100 dólares de los Estados Unidos de América), más el valor del IVA.

Forma de pago: Anticipo, 50 % del valor total del contrato

Plazo: 60 días

Administrador del Contrato: Arq. Edgar Darío Naranjo Naranjo

Fiscalizador: Ing. Diego Esteban Mendieta Quito

Garantías: Garantía de fiel cumplimiento y garantía de buen uso del anticipo

CONDICIONES OPERATIVAS DEL CONTRATO

Fecha de entrega del anticipo: 06 de Noviembre de 2018

Fecha de inicio de la obra: 07 de Noviembre de 2018

Plazo contractual: 60 días

Orden de Trabajo: 07 de Noviembre de 2018

Obras adicionales: NO

Ampliación de plazo: NO

Contrato Complementario:

Fecha de contrato complementario: 13 de diciembre de 2018

Plazo: 7 días.

Precio del contrato: \$ 3,567.54 (tres mil quinientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con 54/100).

Fecha de inicio de contrato complementario: 13 de diciembre de 2018

Fecha de terminación del contrato complementario: 20 de diciembre de 2018

TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

El contratista de acuerdo a lo que consta en la presente acta de recepción provisional entregó los trabajos dentro del plazo establecido, sin incurrir en mora en el cumplimiento de los mismos.



QUINTA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.-

Garantía de buen uso de anticipo:

Póliza número: 65652
 Suma asegurada: \$ 22.297,55
 Vigencia: desde el 29/10/2018 hasta el 28/12/2018 (60 días)

SEXTA: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.-

Para efectos de la recepción provisional, los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto el día 01 de octubre de 2018, han realizado la inspección técnica a la matriz de alcantarillado construida, constatándose que se encuentran ejecutados todos los rubros contratados de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS CONTRATADOS Y REALMENTE EJECUTADOS

PLANILLA DEL CONTRATO PRINCIPAL

| | | | Cantidad | P. unitario | Total |
|------|----------------|---|----------|-------------|--------------------|
| 1 | ALCANTARILLADO | | | | 22971,66761 |
| 1,01 | 520015 | Replanteo de 0 a 1 km | km | 524,47 | \$0,26 \$136,36 |
| 1,02 | 520019 | Nivelación de 200 a 500 m | m | 258,65 | \$0,33 \$85,35 |
| 1,03 | 502002 | Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m | m3 | 34,5345 | \$11,38 \$393,00 |
| 1,04 | 502003 | Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m | m3 | 4,51 | \$13,48 \$60,79 |
| 1,05 | 502007 | Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m | m3 | 32,89 | \$14,06 \$462,43 |
| 1,06 | 502008 | Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 2 y 4 m | m3 | 4,51 | \$19,88 \$89,66 |
| 1,07 | 522001 | Abatimiento del nivel freático | Hora | 8,8 | \$7,16 \$63,01 |
| 1,08 | 503010 | Excavación mecánica en roca de 0 a 2 m, de profundidad, | m3 | 32,89 | \$22,35 \$735,09 |
| 1,09 | 503011 | Excavación mecánica en roca de 2 a 4 m, de profundidad, | m3 | 4,51 | \$23,00 \$103,73 |
| 1,1 | 503002 | Excavación mecánica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad, | m3 | 296,12 | \$4,26 \$1.261,47 |
| 1,11 | 503014 | Excavación mecánica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad, | m3 | 40,81 | \$4,58 \$186,91 |
| 1,12 | 503003 | Excavación mecánica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad, | m3 | 32,89 | \$13,62 \$447,96 |
| 1,13 | 503015 | Excavación mecánica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad, | m3 | 4,51 | \$15,42 \$69,54 |
| 1,14 | 503001 | Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad, | m3 | 230,34 | \$3,11 \$716,36 |
| 1,15 | 503016 | Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad, | m3 | 31,79 | \$5,08 \$161,49 |
| 1,16 | 514004 | Relleno compactado | m3 | 712,03 | \$4,36 \$3.104,45 |
| 1,17 | 513001 | Cargada de material a mano | m3 | 76,89 | \$7,50 \$576,68 |
| 1,18 | 513003 | Cargada de Material a maquina | m3 | 692,45 | \$1,46 \$1.010,98 |
| 1,19 | 513002 | Transporte de material hasta 5km | m3 | 769,34 | \$2,45 \$1.884,88 |
| 1,2 | 513004 | Transporte de materiales más de 5 Km | m3-km | 22310,86 | \$0,28 \$6.247,04 |
| 1,21 | 523002 | Entibado Discontinuo | m2 | 114,895 | \$12,52 \$1.438,49 |
| 1,22 | 509077 | Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=315 mm | m | 266 | \$1,72 \$457,52 |
| 1,23 | 534006 | Pozo de revision de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A | u | 2 | \$323,51 \$647,02 |
| 1,24 | 534001 | Pozo de revision de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A | u | 1 | \$381,20 \$381,20 |
| 1,25 | 534002 | Pozo de revision de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A | u | 2 | \$435,27 \$870,54 |
| 1,26 | 530025 | Corte de Hormigón de pavimento | m | 18 | \$1,79 \$32,22 |
| 1,29 | 530024 | Rotura Pavimento Hormigón, espesor 20 cm. con rompavimentos | m2 | 10 | \$14,81 \$148,10 |
| 1,3 | 506005 | Hormigón Simple 300 kg/cm2 | m3 | 0,5 | \$150,24 \$75,12 |
| 1,31 | 580040 | Catastro de alcantarillado | Km | 0,26 | \$224,47 \$58,36 |
| 1,32 | 530016 | Demolición de Estructuras de hormigón | m3 | 1 | \$68,16 \$68,16 |
| 1,33 | 506003 | Hormigón Simple 210 Kg/cm2 | m3 | 1 | \$139,01 \$139,01 |

E
A H

CONTRATO PRINCIPAL

- Fecha de suscripción del contrato 30 de Octubre de 2018
- Plazo contractual 60 días
- Fecha de notificación de entrega del anticipo 07 de Noviembre de 2018
- Fecha de inicio de los trabajos 07 de Noviembre de 2018
- Fecha de inicio del plazo 06 de Noviembre de 2018
- Fecha de terminación del plazo 05 de Enero de 2019
- Ampliación de plazo NO

CONTRATO COMPLEMENTARIO

- Fecha de suscripción del contrato complementario 13 de diciembre de 2018
- Plazo del contrato complementario 07 días
- Fecha de inicio de los trabajos complementarios 13 de diciembre de 2018
- Fecha de terminación del plazo 20 de diciembre de 2018
- Fecha de finalización de los trabajos 20 de diciembre de 2018

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO.-

Por los trabajos realizados por el contratista, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Joaquín, ha realizado el pago mediante cuatro planillas, de acuerdo al siguiente detalle:

| FECHA | PLANILLA | MONTO TOTAL (SIN IVA) | DES. ANTICIPO | OTROS RENTA 1% | IVA | Retención en la fuente (30% IVA) | MULTAS | LÍQUIDO PAGADO |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| CONTRATO PRINCIPAL | | | | | | | | |
| | Obra No. 1 | \$32.649,71 | \$16.324,86 | \$326,90 | \$3.917,97 | \$1.175,39 | \$0,00 | \$18.740,93 |
| | Obra No. 2 | \$14.163,70 | - | \$141,64 | \$1.699,64 | \$509,89 | \$0,00 | \$15.211,81 |
| | SUBTOTAL | \$46.813,41 | \$16.324,86 | \$468,14 | \$5.617,61 | \$1.685,28 | \$0,00 | \$33.952,74 |
| CONTRATO COMPLEMENTARIO | | | | | | | | |
| | Planilla de obra única | \$3.567,54 | - | - | \$428,10 | - | - | \$3.995,64 |
| COSTO MÁS PORCENTAJE | | | | | | | | |
| | Planilla de obra única | 888,27 | - | 8,88 | 106,59 | 31,98 | - | 954 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | 954 |
| | TOTAL | \$51.269,22 | \$16.324,86 | \$468,14 | | | | \$38.902,38 |

Saldo a favor del GAD Parroquial de San Joaquín, por concepto de amortización del anticipo en la planilla No. 2, por el valor de **\$5972,69** más los intereses legales, desde la fecha de pago.



| | | | | | | |
|------|--------|--|-------|---------|----------|-------------|
| 1,34 | 532003 | Hora máquina Motoniveladora | hora | 8 | \$57,61 | \$460,88 |
| 1,35 | 532004 | Hora máquina rodillo vibratorio | hora | 8 | \$37,34 | \$298,72 |
| 1,36 | 532005 | Hora máquina tanquero | hora | 4 | \$24,78 | \$99,12 |
| 2 | | MATERIALES | | | | |
| 2,01 | 535779 | Sum, Tubería PVC para Alcant, U/E D=315 mm serie 5. Tipo B. | m | 266 | \$18,08 | \$4.809,28 |
| 2,02 | 535200 | Material de Reposición (Incluye esponjamiento) | m3 | 502 | \$12,08 | \$6.064,16 |
| 2,03 | 535199 | Material de Reposición Subbase clase 2 (Incluye esponjamiento) | m3 | 25,9 | \$17,92 | \$464,13 |
| 2,04 | 506012 | Base - Cemento (e=13 cm) mezclada con concretera y compactada | m2 | 20 | \$10,45 | \$209,00 |
| 4 | | DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO (22 de 6 m de long. aprox.) | | | | |
| 4,01 | 502002 | Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m | m3 | 8,19 | \$11,38 | \$93,20 |
| 4,02 | 502007 | Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m | m3 | 8,19 | \$14,06 | \$115,15 |
| 4,03 | 503002 | Excavación mecánica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad, | m3 | 98,25 | \$4,26 | \$418,55 |
| 4,04 | 503001 | Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad, | m3 | 49,13 | \$3,11 | \$152,79 |
| 4,07 | 514004 | Relleno compactado | m3 | 160,06 | \$4,36 | \$697,86 |
| 4,08 | 513001 | Cargada de material a mano | m3 | 17,13 | \$7,50 | \$128,48 |
| 4,09 | 513003 | Cargada de Material a máquina | m3 | 154,15 | \$1,46 | \$225,06 |
| 4,1 | 513002 | Transporte de materiales hasta 5km | m3 | 171,28 | \$2,45 | \$419,64 |
| 4,11 | 513004 | Transporte de materiales más de 5 Km | m3-km | 4967,12 | \$0,28 | \$1.390,79 |
| 4,12 | 529020 | Pozo de revisión domiciliario TIL con tubo de 300 mm | u | 22 | \$49,55 | \$1.090,10 |
| 4,13 | 535200 | Material de Reposición (Incluye esponjamiento) | m3 | 123,65 | \$12,08 | \$1.493,69 |
| 4,14 | 535199 | Material de Reposición Subbase clase 2 (Incluye esponjamiento) | m3 | 6,4 | \$17,92 | \$114,69 |
| 4,15 | 580050 | Catastro de domiciliarias | u | 22 | \$3,93 | \$86,46 |
| 4,16 | 535777 | Sum, Tubería PVC para Alcant, U/E D=200 mm serie 5. Tipo B. | m | 132 | \$6,50 | \$858,00 |
| 4,17 | 509037 | Colocación Tubería PVC Alcant. D=200 mm | m | 132 | \$0,73 | \$96,36 |
| 4,18 | 535571 | Sum, Adaptador PVC para Alcant. | u | 22 | \$21,60 | \$475,20 |
| 4,19 | 509032 | Colocación Accesorios PVC para alcantarillado | u | 22 | \$8,75 | \$192,50 |
| 4,2 | 580060 | Georeferenciación de domiciliaria con equipo GPS, precisión 0.50 m. | Pto | 22 | \$3,52 | \$77,44 |
| 5 | | PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL | | | | |
| 5,01 | 525017 | Suministro de plástico | m2 | 180 | \$1,24 | \$223,20 |
| 5,02 | 525218 | Instalación de plástico | m2 | 180 | \$0,41 | \$73,80 |
| 5,03 | 525061 | Suministro de Señales A-0001 a A-0003; A-0005 a A-0009 | u | 2 | \$143,03 | \$286,06 |
| 5,04 | 525225 | Instalación de Señales A-0001 a A-0023 | u | 2 | \$91,76 | \$183,52 |
| 5,05 | 525031 | Suministro de Malla de seguridad | m | 260 | \$2,44 | \$634,40 |
| 5,06 | 525234 | Instalación de Malla de seguridad | m | 260 | \$0,17 | \$44,20 |
| 5,07 | 525045 | Suministro de Poste Delineador D-0001 | u | 8 | \$16,13 | \$129,04 |
| 5,08 | 525245 | Instalación de Poste Delineador D-0001 | u | 8 | \$0,84 | \$6,72 |
| 5,09 | 525040 | Suministro de Conos F-0004 | u | 8 | \$26,21 | \$209,68 |
| 5,1 | 525240 | Instalación de Conos F-0004 | u | 8 | \$0,84 | \$6,72 |
| 5,11 | 525030 | Suministro de Cintas B-0001 a B-0005 | m | 260 | \$0,06 | \$15,60 |
| 5,12 | 525233 | Instalación de Cintas B-0001 a B-0005 | m | 260 | \$0,09 | \$23,40 |
| 5,13 | 525064 | Suministro de Paso peatonal | m | 2 | \$53,76 | \$107,52 |
| 4,17 | 525264 | Instalación de Paso peatonal | m | 2 | \$3,53 | \$7,06 |
| | | SUBTOTAL | | | | |
| | | 12 % DEL IVA | | | | \$44.596,10 |
| | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | \$49.946,52 |

Cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y seis dólares americanos con cincuenta y dos centavos.

Ej

f. H.



PLANILLA DE COSTO MÁS PORCENTAJE

| Item | Código | Descripción del Rubro | Unidad | Cantidad | CONTRATO | | Cantidades | | Importe | | Porcentaje en Valores |
|----------|--------|---|--------|----------|-----------------|--------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|
| | | | | | Precio Unitario | Monto | Presente | Tot. Fecha | Presente | Tot. Fecha | |
| 1,00 | | ALCANTARILLADO | | | | | | | | | |
| 001 | 535414 | Sum, Tubería PVC Alcant. drenaje D=160 mm | m | 100,00 | 5,64 | 564,00 | 100,00 | 100,00 | 564,00 | 564,00 | 100,00% |
| 2,00 | 509030 | Colocacion Tubería PVC Alcant. D=160 mm | m | 100,00 | 0,61 | 61,00 | 100,00 | 100,00 | 61,00 | 61,00 | 100,00% |
| 4,00 | 535098 | Sum, Union de Reparacion PVC U/E D=63 mm | u | 4,00 | 9,35 | 37,40 | 4,00 | 4,00 | 37,40 | 37,40 | 100,00% |
| 5,00 | 509020 | Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D= 63 mm | u | 4,00 | 3,05 | 12,20 | 4,00 | 4,00 | 12,20 | 12,20 | 100,00% |
| 9,00 | 540210 | Caja de Revision 50x50 cm | u | 3,00 | 54,13 | 162,39 | 3,00 | 3,00 | 162,39 | 162,39 | 100,00% |
| 13,00 | 535077 | Sum, Tapa de hormigon D=700 mm Tipo A (Segun especific. ETAPA, trafico) | u | 1,00 | 50,40 | 50,40 | 1,00 | 1,00 | 50,40 | 50,40 | 100,00% |
| 14,00 | 540998 | Ins, de tapas Tipo A o B (pozo de revision) | u | 1,00 | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,88 | 100,00% |
| SUBTOTAL | | | | | | 888,27 | | | 888,27 | 888,27 | 100,00% |
| IVA 12% | | | | | | 106,09 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 994,37 | | | | | |

Novcientos noventa y cuatro dólares americanos con ochenta y siete centavos.

Artículo 10 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública.

Handwritten marks: A checkmark, the number '23', and a signature.



PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO

| Item | Código | Descripción del Rubro | Unidad | Cantidad | CONTRATO | | Cantidades | | | Importe | | | Porcentaje en Valores | |
|-------|--------|---|--------|----------|-----------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|--|
| | | | | | Precio Unitario | Monto | Acum. Ant. | Presente | Tot. Fecha | Acum. Ant. | Presente | Tot. Fecha | | |
| 1.00 | | ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 513002 | Excavación mecánica en suelo congelado de 0 a 2 m de profundidad. | m3 | 35,81 | 4,28 | 152,55 | - | 35,81 | 35,81 | - | 152,55 | 100,00% | | |
| 1.16 | 514004 | Relleno compactado | m3 | 34,30 | 4,36 | 149,55 | - | 34,30 | 34,30 | - | 149,55 | 100,00% | | |
| 1.18 | 513003 | Cargada de Material a maquina | m3 | 82,36 | 1,46 | 120,25 | - | 82,36 | 82,36 | - | 120,25 | 100,00% | | |
| 1.19 | 513002 | Transporte de material hasta 5km | m3 | 82,36 | 2,45 | 201,78 | - | 82,36 | 82,36 | - | 201,78 | 100,00% | | |
| 1.2 | 513004 | Transporte de materiales más de 5 km | m3-km | 2470,80 | 0,28 | 691,82 | - | 2470,80 | 2470,80 | - | 691,82 | 100,00% | | |
| 2.00 | | Materiales | | | | 2.281,69 | | | | | 2.281,69 | 0,00% | | |
| 2.002 | 538200 | Material de Reposición (incluye esponjamiento) | m3 | 186,39 | 12,08 | 2.251,59 | - | 186,39 | 186,39 | - | 2.251,59 | 100,00% | | |
| | | SUBTOTAL | | | | 3.667,64 | | | | 0,00 | 3.667,64 | 100,00% | | |
| | | IMA | 12% | | | 428,10 | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | 3.996,65 | | | | | | | | |

Tres mil novecientos noventa y cinco dólares americanos con sesenta y cuatro centavos.

Artículo 10 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública.

Handwritten marks: "23" and "H"

SÉPTIMA: RECEPCIÓN PROVISIONAL.-

Previo al fiel cumplimiento de los requisitos legales, y realizada la inspección correspondiente a los trabajos objeto del contrato, se constató que los mismos han sido realizados con sujeción a las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales y contractuales.


El CONTRATISTA, no obstante a la suscripción de la presente acta de entrega recepción provisional, responderá por todos los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

En razón de lo expuesto, la comisión procede a la entrega-recepción provisional de la obra "CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR CRUZ VERDE, DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY".


Para constancia de lo aquí actuado se firma en original y tres copias de igual tenor y efecto el mismo día de su celebración.



Sr. Humberto Mejía
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Arq. Edgar Naranjo Naranjo,
MIEMBRO DE LA COMISIÓN -
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Diego Esteban Mendieta Quito
FISCALIZADOR- OBSERVADOR.



Ing. Marcelo Bedoya Izquierdo
CONTRATISTA